

PROJEKTY BO 2017 DO REALIZACJI W ROKU 2018

Nazwa projektu	Przyczyny
Okazała Strzyża	Zadanie realizowane na terenie, który jest na etapie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt w trakcie opracowywania. Realizacja w 2018 r.
Remont chodnika ul Sienna 1-26	Zadanie prowadzone w koordynacji w GIWK. Projekt w trakcie opracowywania przez GIWK. Realizacja w 2018 r.
Chodnik i schody dla ulicy Kolejowej	Przeprowadzono 5 postępowań na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej. Projekt w trakcie opracowywania. Realizacja w 2018 r.
Dom Kultury Tybetańskiej	Opracowano dokumentację projektową. Konieczność wejścia w działkę prywatną. Trwa procedura pozyskania fragmentu działki na cel zadania. Realizacja w 2018 r.
Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	Opracowano dokumentację projektową. Zmiana zakresu zadania na etapie projektu oraz wydłużający się termin pozyskania uzgodnień Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Realizacja w 2018 r.
Rewitalizacja placu przy Al Jana Pawła II - Meissnera	Opracowano dokumentację projektową. Konieczność wejścia w działkę Spółdzielni Mieszkaniowej. Porozumienie ze SM "Rozstaje" w sprawie partycypacji w kosztach w trakcie uzgadniania. Realizacja w 2018 r.
Ciemno i strasznie	Projekt w trakcie opracowywania. Projektant nie wywiązał się z terminu dotrzymania umowy, zostały mu naliczone kary umowne. Brak kompletnej dokumentacji uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację w 2017 r. Realizacja w 2018 r.
Zagospodarowanie terenu przy ul. Gospody	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono 2 postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót. Postępowanie nierozstrzygnięte z powodu przekroczenia budżetu zadania. Realizacja w 2018 r.
Skwer Olsztyńska – teren dawnego boiska	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono 1 postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót. Postępowanie nierozstrzygnięte z powodu braku ofert. Realizacja w 2018 r.
Trzy w jednym – ul. Srebrniki	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono 2 postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót. Postępowanie nierozstrzygnięte z powodu przekroczenia budżetu zadania. Realizacja w 2018 r.

Budowa ciągu pieszego Jaworzniaków - zbiornik Świętokrzyska 2	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono 1 postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót. Postępowanie nierozstrzygnięte z powodu braku ofert. Realizacja w 2018 r.
Miejsca parkingowe na ul. Emilii Hoene 6	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono 1 postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót. Postępowanie nierozstrzygnięte z powodu braku ofert. Realizacja w 2018 r.
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono 1 postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót. Postępowanie nierozstrzygnięte z powodu przekroczenia budżetu zadania. Realizacja w 2018 r.
Nowy dom tuż za rogiem - schronisko PROMYK	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono 2 postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót. Postępowanie nierozstrzygnięte z powodu przekroczenia budżetu zadania. Realizacja w 2018 r.
Nowy Park na Przymorzu Małym	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono 1 postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót. Postępowanie nierozstrzygnięte z powodu przekroczenia budżetu zadania. Realizacja w 2018 r.
PIERWSZY W GDAŃSKU PUMPTRUCK!	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono 3 postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót. Postępowanie nierozstrzygnięte z powodu przekroczenia budżetu zadania. Realizacja w 2018 r.
Jasieński Park odwodnienie	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono 1 postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót. Postępowanie nierozstrzygnięte z powodu braku ofert. Realizacja w 2018 r.