



Gdańsk, 3.09.2014

Budżet Obywatelski 2014 - już blisko 60% gotowe!

Ponad dwie trzecie prac skończonych lub na ukończeniu (termin realizacji do ostatniego dnia września), pozostałe - w trakcie procedury przetargowej. Tak, na pierwszy dzień września wygląda stan realizacji zadań Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w ramach pierwszego w historii Gdańska Budżetu Obywatelskiego.

Poniżej wykaz:

Lp.	Okręg	Nazwa zadania	Koszt	Stan zaawansowania (na 1.08)
1		Remont ul. Siennej w Gdańsku (od Trasy Sucharskiego do ul. Tamka) z wykonaniem jednostronnego chodnika)	450 000,00 zł	Dokumentacja została opracowana. Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy robót. Roboty budowlane: wrzesień-październik
2	I	Projekt 8 siłowni na otwartym powietrzu dla mieszkańców: Brzeźna, Nowego Portu, Oruni, Stogów, Krakowca-Górek Zachodnich, Olszynki i Wyspy Sobieszewskiej.	150 000,00 zł	1. Siłownia pod chmurką dla Brzeźna, Nowego Portu, Oruni, Stogów, Wyspa Sobieszewska: realizacja wrzesień 2014 2. Siłownia pod chmurką dla Krakowca-Górek Zachodnich i Olszynki: realizacja październik 2014
3		Remont nawierzchni ul. Łódzkiej na odcinku od Przemyskiej do Nowa Warszawska	270 000,00 zł	Zakończone
4	II	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach zielonych wawozu przy zbiorniku wodnym Gdańsk - Madalińskiego	500 000,00 zł	Postępowanie przetargowe na roboty w toku. Otwarcie ofert 16.09. Roboty: wrzesień-październik 2014.
5		Rewitalizacja jaru przy ul. Wilanowskiej i Rogalińskiej	450 000,00 zł	W trakcie realizacji. Zakończenie: 30.09.2014



ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU



6		Powstanie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego	30 000,00 zł	W trakcie realizacji. Zakończenie: druga połowa września.
7	III	Miejsca postojowe dla samochodów oraz przejście dla pieszych przy Przychodni Zdrowia przy ul. Jaśkowa Dolina 105	90 000,00 zł	Zakończone
8	IV	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (realizowane poza miejskim programem naprawy chodników - ulice: Podkarpacka, Wojska Polskiego, Chrzanowskiego, Chwaszczyńska, Baczyńskiego)	320 000,00 zł	Zakończone
9		Przywrócenie stanu świetności Teatrowi Leśnemu w Jaśkowej Dolinie	200 000,00 zł	Trwa przygotowywanie specyfikacji przetargowej. Termin rozpoczęcia prac: koniec września 2014 Zakończenie: do końca roku.
10	IV	Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek"	350 000,00 zł	Planowany termin przetargu: wrzesień Roboty październik-listopad
11	V	Remont nawierzchni ul. Startowej	400 000,00 zł	Zakończone
12		Remont chodników osiedla Zaspą Młyniec	400 000,00 zł	Zakończone
13	VI	Opracowanie dokumentacji - Piecewska - ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom.	360 000,00 zł	W trakcie realizacji. Zakończenie do 30.10.2014
14		Nowy Pacholek	485 000,00 zł	Trwa procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania na roboty. Termin zakończenia prac - do końca roku.
15		Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej w Gdańsku	240 000,00 zł	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Prace z uwzględnieniem etapowania: I etap - prace projektowe zakończone. , Ogłoszenie postępowania na realizację I



ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU



				etapu - wrzesień Realizacja robót I etapu: wrzesień - listopad 2014. II etap 30.11.
--	--	--	--	--

Wszystkie zadania zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 muszą zostać zrealizowane do końca roku.
